

Prüfzertifikat Test Certificate



Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-250_ZG-BET_165 MBG-8-10

Produkt / Product: Dachleitungshalter/ roof fastener
Typ / Type: 165 MBG-8-10
Artikel-Nr. / Item no.: 5218 700
Material: PA/PP



Prüfstandard Test standard	IEC 62561-4
-------------------------------	-------------

Tabelle/ Table 1

Kapitel / Clause:

Nicht metallischer Halter Non metallic fastener:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No
Metallischer Halter Metallic fastener:	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Nein / No
Beides Composite:	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Nein / No
Mit Schrauben Metallic fastener:	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Nein / No
Prüfung mit axialer Belastung Axial load test	n.A.	
Prüfung mit senkrechter Belastung Lateral load test	200 N	

Das Produkt erfüllt die Anforderungen aus Tabelle 1 in der (den) entsprechenden Anordnung(en).
The product meets the requirements from table 1 with the corresponding arrangement(s).

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG

i.V. Jürgen Trinkwald
Leitung PM/ F&E TBS / Head of PM/ F&E TBS

i.V. Martin Bischoff
TBS Produkt Manager / TBS Product manager

Ausstelldatum / Date of issue: 2018-01-10

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG, BET Testcenter
Hüingsers Ring 52, 58710 Menden / Postfach 1120, 58694 Menden, Deutschland.